



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE -SP
CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Emenda Parlamentar
SUBSECRETARIA DE RELACIONAMENTO COM MUNICIPIOS

MUNICÍPIO
Ribeirão Corrente- SP

OBRA:
Ampliação de Drenagem, recapeamento asfáltico, guias e sarjetas

PRAZO PROPOSTO
INÍCIO: data da emissão da ordem de serviço
FINAL: 90 dias

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1a. ETAPA		2a. ETAPA		3a. ETAPA		TOTAL
			PERÍODO: 720 dias		PERÍODO: 0 dias		PERÍODO: 0 dias		
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa.	PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 dias	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa.	PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 dias	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa.	PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 dias	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	100,00%		0,00%		0,00%	100,00%	
		R\$	1.440,00		0,00		0,00	1.440,00	
2	INFRAESTRUTURA	%	25,00%		50,00%		25,00%	100,00%	
		R\$	1.016,57		2.033,14		1.016,57	1.016,57	
3	Lombofaixa	%	0,00%		75,00%		25,00%	100,00%	
		R\$	0,00		11.053,08		3.684,36	14.737,44	
4	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	%	0,00%		25,00%		75,00%	100,00%	
		R\$	0,00		6.456,74		19.370,21	6.456,74	
5	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL	%	0,00%		0,00%		100,00%	100,00%	
		R\$	0,00		0,00		11.141,95	0,00	
6	GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	%	75,00%		25,00%		0,00%	100,00%	
		R\$	84.590,54		28.196,85		0,00	112.787,39	
PLANO DE ALICAÇÃO DE RECURSOS									
MEDICÃO NO PERÍODO			87.047,11		47.739,80		35.213,09	170.000,00	
TOTAL			87.047,11		134.786,91		170.000,00	170.000,00	

Franca SP, 27 de Janeiro de 2021

ASSINATURA: _____

Frederico Luiz Arantes- Arquiteto

nº do CAU: A.28.341-0 nº ART/RRT: 10391265