



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE - SP
RUA FRANCISCO FRANCO, 636 – Centro
RIBEIRÃO CORRENTE-SP – FONE: (16) 3749-1022

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Item	Descrição	Físico/financeiro	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Total
1	Demolições	0,01%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 22,05	R\$ 22,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22,05
2	Alvenarias e Vedações	1,06%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 4.336,24	R\$ 4.336,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.336,24
3	Instalações Elétricas	2,66%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 10.843,14	R\$ 10.843,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.843,14
4	Contrapisos e Regularizações	2,23%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 9.098,87	R\$ 9.098,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.098,87
5	Esquadrias	0,43%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 1.744,28	R\$ 1.744,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.744,28
6	Manutenção de Telhado	7,51%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 30.661,91	R\$ 0,00	R\$ 15.330,95	R\$ 15.330,95	R\$ 0,00	R\$ 30.661,91
7	Forros	0,14%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 564,69	R\$ 564,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 564,69
8	Marmoraria	0,22%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 891,79	R\$ 891,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 891,79
9	Pintura	15,69%	0,00%	0,00%	10,00%	90,00%	100,00%
		R\$ 64.042,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.404,23	R\$ 57.638,06	R\$ 64.042,29
10	Pisos Ala covid	11,16%	55,00%	45,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 45.578,52	R\$ 25.068,19	R\$ 20.510,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.578,52
11	Pisos Ala comum	15,51%	0,00%	45,00%	55,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 63.314,55	R\$ 0,00	R\$ 28.491,55	R\$ 34.823,00	R\$ 0,00	R\$ 63.314,55
12	Outros	2,62%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 10.680,81	R\$ 10.680,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.680,81
13	AVCB	40,78%	0,00%	25,00%	45,00%	30,00%	100,00%
		R\$ 166.492,45	R\$ 0,00	R\$ 41.623,11	R\$ 74.921,60	R\$ 49.947,73	R\$ 166.492,45
AVANÇO FÍSICO		100,00%	15,49%	25,95%	32,20%	26,35%	100,00%
AVANÇO FINANCEIRO		R\$ 408.271,58	R\$ 63.250,06	R\$ 105.955,95	R\$ 131.479,78	R\$ 107.585,79	R\$ 408.271,58

ASSINATURA: _____

WALMIR BARCELOS MOLINA
ENG. CIVIL CREA: 5062060134-SP