



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE - SP
RUA FRANCISCO FRANCO, 636 – Centro
RIBEIRÃO CORRENTE-SP – FONE: (16) 3749-1022

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE

VALOR TOTAL: R\$ 602.619,11

data: MAIO / 2023

OBRA: AMPLIAÇÃO GARAGEM MUNICIPAL

LOCAL: RUA FLÁVIO LÉLIS SALOMÃO, 797, CENTRO, RIBEIRÃO CORRENTE - SP

Item	Descrição	Físico/financeiro	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Total
1	Serviços preliminares	3,22%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 19.409,95	R\$ 19.409,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.409,95
2	Fundação	6,08%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 36.653,42	R\$ 36.653,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.653,42
3	Estrutura	4,48%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 27.004,03	R\$ 27.004,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.004,03
4	Pisos	1,45%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 8.752,60	R\$ 8.752,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.752,60
5	Eletrica	1,61%	0,00%	0,00%	50,00%	25,00%	25,00%	100,00%
		R\$ 9.687,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.843,91	R\$ 2.421,95	R\$ 2.421,95	R\$ 9.687,81
6	Hidraulica	4,72%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		R\$ 28.415,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.415,32	R\$ 28.415,32
7	Pintura	5,30%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	60,00%	100,00%
		R\$ 31.913,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.382,77	R\$ 6.382,77	R\$ 19.148,31	R\$ 31.913,85
8	Cobertura	71,40%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
		R\$ 430.272,76	R\$ 0,00	R\$ 107.568,19	R\$ 107.568,19	R\$ 107.568,19	R\$ 107.568,19	R\$ 430.272,76
9	Serviços complementares	1,74%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		R\$ 10.509,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.509,38	R\$ 10.509,38
AVANÇO FÍSICO		100,00%	15,24%	17,85%	19,71%	19,31%	27,89%	100,00%
AVANÇO FINANCEIRO		R\$ 602.619,11	R\$ 91.820,00	R\$ 107.568,19	R\$ 118.794,87	R\$ 116.372,91	R\$ 168.063,14	R\$ 602.619,11

Eric Douglas Teodoro de Souza
ENG. CIVIL CREA: 5070839806-SP

Ana Lourinete Costa Lôbo Montanher
Prefeita Municipal