



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE - SP
RUA FRANCISCO FRANCO, 636 – Centro
RIBEIRÃO CORRENTE-SP – FONE: (16) 3749-1022

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE

VALOR TOTAL: R\$ 672.920,89

DATA:06/08/2021

OBRA: EXECUÇÃO DE REFORMA DA EMEB. FARID SALOMÃO

LOCAL: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CORRENTE - SP

Item	Descrição	Físico/financeiro	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Total
1	Demolição	2,91%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 19.568,56	R\$ 19.568,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.568,56
2	Serviços preliminares	0,47%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 3.137,10	R\$ 3.137,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.137,10
3	Esquadrias	1,62%	30,00%	50,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 10.930,21	R\$ 3.279,06	R\$ 5.465,11	R\$ 2.186,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.930,21
4	Cobertura	13,39%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 90.105,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.052,67	R\$ 45.052,67	R\$ 0,00	R\$ 90.105,35
5	Instalações hidráulicas	10,14%	0,00%	30,00%	30,00%	30,00%	10,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 68.202,65	R\$ 0,00	R\$ 20.460,80	R\$ 20.460,80	R\$ 20.460,80	R\$ 6.820,27	R\$ 0,00	R\$ 68.202,65
6	AVCB	14,27%	0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	30,00%	10,00%	100,00%
		R\$ 96.024,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.807,39	R\$ 28.807,39	R\$ 28.807,39	R\$ 9.602,46	R\$ 96.024,63
7	Instalações elétricas	9,10%	0,00%	50,00%	30,00%	20,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 61.230,55	R\$ 0,00	R\$ 30.615,28	R\$ 18.369,17	R\$ 12.246,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 61.230,55
8	Pisos	16,36%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 110.115,95	R\$ 55.057,97	R\$ 55.057,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 110.115,95
9	Pintura	28,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%
		R\$ 193.791,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 96.895,99	R\$ 96.895,99	R\$ 193.791,98
10	Revestimentos	2,03%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 13.652,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.652,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.652,96
11	SERVIÇOS COMPLEMENTÁRE	0,92%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		R\$ 6.160,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.160,95	R\$ 6.160,95
AVANÇO FÍSICO		97,06%	12,04%	16,58%	12,41%	15,84%	26,39%	16,74%	100,00%
AVANÇO FINANCEIRO		R\$ 672.920,89	R\$ 81.042,69	R\$ 111.599,15	R\$ 83.476,36	R\$ 106.566,97	R\$ 177.576,32	R\$ 112.659,40	R\$ 672.920,89