



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE - SP

RUA FRANCISCO FRANCO, 636 – Centro

RIBEIRÃO CORRENTE-SP – FONE: (16) 3749-1022

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO							
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE			VALOR TOTAL: R\$ 280.622,94		DATA:13/09/2023		
OBRA: REFORMA DA CLÍNICA ODONTOLÓGICA							
LOCAL: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CORRENTE - SP							
Item	Descrição	Físico/financeiro	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Total
1	Serviços preliminares	2,63%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 7.379,36	R\$ 7.379,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.379,36
2	Fundação	1,58%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 4.424,20	R\$ 4.424,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.424,20
3	Estrutura	2,24%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 6.280,48	R\$ 6.280,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.280,48
4	Esquadrias	26,79%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 75.167,12	R\$ 0,00	R\$ 37.583,56	R\$ 37.583,56	R\$ 0,00	R\$ 75.167,12
5	Alvenaria e revestimentos	4,74%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 13.297,89	R\$ 0,00	R\$ 13.297,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.297,89
6	Pintura	39,46%	0,00%	10,00%	40,00%	50,00%	100,00%
		R\$ 110.745,83	R\$ 0,00	R\$ 11.074,58	R\$ 44.298,33	R\$ 55.372,91	R\$ 110.745,83
7	Elétrica	0,44%	80,00%	0,00%	0,00%	20,00%	100,00%
		R\$ 1.235,33	R\$ 988,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 247,07	R\$ 1.235,33
8	Hidráulica	2,78%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 7.788,03	R\$ 7.788,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.788,03
9	Cobertura	12,97%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 36.386,57	R\$ 0,00	R\$ 36.386,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.386,57
10	Paisagismo	0,56%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 1.575,37	R\$ 1.575,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.575,37
11	Pisos	3,85%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		R\$ 10.808,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.808,67	R\$ 10.808,67
12	Serviços complementares	1,97%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		R\$ 5.534,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.534,10	R\$ 5.534,10
AVANÇO FÍSICO		100,00%	10,13%	35,04%	29,18%	25,64%	100,00%
AVANÇO FINANCEIRO		R\$ 280.622,94	R\$ 28.435,70	R\$ 98.342,60	R\$ 81.881,89	R\$ 71.962,75	R\$ 280.622,94

ERIC DOUGLAS TEODORO DE SOUZA
 ENG. CIVIL CREA: 5070839806-SP

Ana Lourinete Costa Lôbo Montanher
 Prefeita Municipal