



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE - SP
RUA FRANCISCO FRANCO, 636 – Centro
RIBEIRÃO CORRENTE-SP – FONE: (16) 3749-1022

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE VALOR TOTAL: R\$ 300.673,86 DATA: 22/09/2023

OBRA: EXECUÇÃO DE REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA

LOCAL: RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 2007 - MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CORRENTE - SP

Item	Descrição	Físico/financeiro	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Total
1	Serviços preliminares	2,23%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 6.703,07	R\$ 6.703,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.703,07
2	Esquadrias	4,64%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 13.957,63	R\$ 13.957,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.957,63
3	Pintura	48,46%	30,00%	30,00%	40,00%	100,00%
		R\$ 145.712,45	R\$ 43.713,74	R\$ 43.713,74	R\$ 58.284,98	R\$ 145.712,45
4	Instalações Hidráulicas	17,46%	50,00%	25,00%	25,00%	100,00%
		R\$ 52.506,05	R\$ 26.253,02	R\$ 13.126,51	R\$ 13.126,51	R\$ 52.506,05
5	Instalações elétricas	16,80%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 50.511,92	R\$ 0,00	R\$ 50.511,92	R\$ 0,00	R\$ 50.511,92
6	Sistema de Proteção Contra Incêndio	0,35%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 1.037,37	R\$ 0,00	R\$ 1.037,37	R\$ 0,00	R\$ 1.037,37
7	Serviços complementares	10,06%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		R\$ 30.245,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.245,37	R\$ 30.245,37
AVANÇO FÍSICO		100,00%	30,14%	36,05%	33,81%	100,00%
AVANÇO FINANCEIRO		R\$ 300.673,86	R\$ 90.627,46	R\$ 108.389,53	R\$ 101.656,87	R\$ 300.673,86

ERIC DOUGLAS TEODORO DE SOUZA
ENG. CIVIL CREA: 5070839806-SP

Ana Lourinete Costa Lôbo Montanher
Prefeita Municipal